

令和7年度 変更契約状況

令和8年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
7鹿上水第4号 配水管布設工事(鹿嶋市須賀地内)			市道0221号線他 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP_RR)φ75 L=162.5m, φ50 L=1.8m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(有)須賀田設備工業 茨城県鹿嶋市武井13	試掘した結果, 当初の設計と異なりNTT埋設管との調整に不測の日数を要したため, 26日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月2日	増減
						契約額	8,756,000 円	8,756,000 円	増減
水道課	水道施設工事	20251052				自	令和7年11月26日	令和7年11月26日	26日増
						至	令和8年3月5日	令和8年3月31日	
6国補鹿上水第10-4号 老朽管布設替工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			市道8151号線他 ○配水管布設工_DIP(GX)φ350 L=206m HIVP φ100 L=23m HIVP φ75 L=13m ○既設管撤去工_DIP φ350 L=150m DIP φ100 L=9m DIP φ75 L=12m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市大字宮津台4757-7	試掘を行ったところ, 支障物により施工深さが浅くなったことで管材等が減になった。また, 既設管の撤去も困難になったことから, あわせて減額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月2日	契約額
						契約額	92,180,000 円	80,080,000 円	増減
水道課	土木一式工事	20252015				自	令和7年8月13日	令和7年8月13日	-
						至	令和8年3月31日	令和8年3月31日	
6国補鹿上水第1-7号 配水管布設工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			市道8094号線外 ○配水管布設工 DIP(GX)φ400 L=236m DIP(GX)φ350 L=5m ○土木 N=1式 ○付帯工 N=1式	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	試掘を行ったところ, 既設管(詳細不明)の位置形状が想定と大きく異なっていたことから, 試掘箇所を増やした。その結果, 管路の位置等に変更が生じ, 舗装範囲も増となった。以上のことにより増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月9日	契約額
						契約額	77,000,000 円	79,970,000 円	増減
水道課	土木一式工事	20252011				自	令和7年7月15日	令和7年7月15日	-
						至	令和8年3月31日	令和8年3月31日	
6緑国補社総交公園鹿施管第1号 7国補社総交公園鹿施管第2号 大野潮騒はまなす公園駐車場側トイレ更新工事(鹿嶋市角折地内)			トイレ解体撤去工 N=1.0式 トイレ施設設置工 N=1.0式	日比谷殖産(株) 茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1	現場に着手したところ, 資料にない不明管等の影響により舗装面積の変更及び電気設備, 排水設備の切り回しの必要が発生したため設計変更を行うものである。またこれらの施工方法の検討に不測の日数を要したため11日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月11日	契約額
						契約額	28,226,000 円	28,380,000 円	増減
施設管理課	造園工事	20252035				自	令和8年1月21日	令和8年1月21日	11日増
						至	令和8年3月19日	令和8年3月30日	
7国補鹿道建第4-1号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			道路土工 N=1式 側溝工 L=50m 集水桝工 N=1基 舗装工 A=63㎡	(株)ミドリヤ 鹿嶋支店 茨城県鹿嶋市宮中930-12	本工事に伴う通行止め及び狭い迂回路が, 病院や事業所等への往来や沿線住民の生活に支障をきたしていることから, 通行時の安全性と円滑化を図るため, 誘導員を増員する必要が生じたことから, 増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年3月12日	契約額
						契約額	4,972,000 円	5,192,000 円	増減
道路建設課	土木一式工事	20251062				自	令和7年12月18日	令和7年12月18日	-
						至	令和8年3月24日	令和8年3月24日	
7市整鹿道建第6号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			道路土工 N=1式 側溝工 L=272m 管渠工 L=32m 集水桝工 N=11基 舗装工 A=866㎡	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田346	既存排水に接続されていた宅内排水管を, 本工事において新設した側溝への再接続が必要となったことから増額変更するものである。また, それらの追加に伴い工期を7日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年3月12日	契約額
						契約額	19,140,000 円	20,130,000 円	増減
道路建設課	土木一式工事	20252023				自	令和7年10月30日	令和7年10月30日	7日増
						至	令和8年3月18日	令和8年3月25日	

令和7年度 変更契約状況

令和8年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
7鹿上水第4号 配水管布設工事(鹿嶋市須賀地内)			市道0221号線他 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP_RR)φ75 L=162.5m, φ50 L=1.8m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(有)須賀田設備工業	試掘の結果、NTT既設管が干渉しており、配管位置を変更した。また路盤ガラが増えたため増額するものである。	2	令和8年3月13日	8,756,000円	8,987,000円	契約額	増額
水道課	水道施設工事	20251052		茨城県鹿嶋市武井13		自	令和7年11月26日	令和7年11月26日	至	令和8年3月31日	令和8年3月31日
6国補鹿上水第1-1号 鹿島配水場電気設備工事(鹿嶋市宮中地内)			機器費 1.0式 輸送費 1.0式	横河ソリューションサービズ(株) 鹿島営業所	本工事と別発注の機械設備工事は調整を密接に行う箇所が多数存在するため、機械設備工事の工期延長に合わせて、本工事においても122日間の工期延長するものである。	2	令和8年3月18日	624,100,400円	624,100,400円	契約額	増減 無し
水道課	電気工事	20242001		茨城県神栖市木崎2406-395		自	令和6年5月24日	令和6年5月24日	至	令和8年3月31日	令和8年7月31日
6国補鹿上水第1-4号 鹿島配水場機械設備工事(鹿嶋市宮中地内)			機械設備工○排水ポンプ設備_N=1.0式 ○追塩素注入設備_N=1.0式 ○排水ポンプ設備_N=1.0式 ○輸送費_N=1.0式	(株)フソウ 茨城営業所	資材納期の遅れにより4ヶ月の不測の日数を要したため、122日間の工期延長するものである。	1	令和8年3月18日	462,000,000円	462,000,000円	契約額	増減 無し
水道課	機械器具設置工事	—		茨城県水戸市城南2-1-20		自	令和7年6月17日	令和7年6月17日	至	令和8年3月31日	令和8年7月31日
7道維鹿施管第36号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)大平工業	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和8年3月18日	9,350,000円	9,304,900円	契約額	減額
施設管理課	土木一式工事	20251039		茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139		自	令和7年10月8日	令和7年10月8日	至	令和8年3月23日	令和8年3月23日
7道維鹿施管第37号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)富山園建設	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和8年3月18日	8,976,000円	8,951,800円	契約額	減額
施設管理課	土木一式工事	20251040		茨城県鹿嶋市大船津2223		自	令和7年10月8日	令和7年10月8日	至	令和8年3月23日	令和8年3月23日
7道維鹿施管第38号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)ヨシケン	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和8年3月18日	9,020,000円	8,712,000円	契約額	減額
施設管理課	土木一式工事	20251041		茨城県鹿嶋市大字宮津台4757-7		自	令和7年10月8日	令和7年10月8日	至	令和8年3月23日	令和8年3月23日

令和7年度 変更契約状況

令和8年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日			
7道維鹿施管第39号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)小沼工務店	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市小山 1066-2		契約額	9,185,000 円	9,053,000 円	減額		
施設管理課 土木一式工事 20251042			自			令和7年10月8日	令和7年10月8日	—			
			至			令和8年3月23日	令和8年3月23日	—			
7道維鹿施管第40号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)大槻土建	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市大字和 1572		契約額	9,295,000 円	8,305,000 円	減額		
施設管理課 土木一式工事 20251043			自			令和7年10月8日	令和7年10月8日	—			
			至			令和8年3月23日	令和8年3月23日	—			
6線国補社総交橋梁鹿施管第3号 大野第10跨線橋補修工事(鹿嶋市角折地内)			伸縮装置設置 N=4箇所 橋面表面防水工 A=615㎡ 舗装擦付け工 A=28㎡ ひび割れ補修工 L=7m	佐々木工務店(株)	当初、線路内に影響のない範囲(見張員を必要としない)で実施を想定していたが、鉄道事業者との協議の結果、橋梁用伸縮継手装置設置工の際に発生する粉塵により列車見張員が必要となったことから、追加変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市中637-1		契約額	43,560,000 円	43,703,000 円	増額		
施設管理課 土木一式工事 20252025			自			令和7年12月3日	令和7年12月3日	—			
			至			令和8年3月23日	令和8年3月23日	—			
7公管道維鹿施管第3号 路面再生工事(鹿嶋市平井地内)			路面再生工事 ○切削工 A=3,340㎡ ○表層工 A=3,340㎡	(株)飛田工務店	工事着手後、想定を上回る量のガラ処分が出てきたこと、交通誘導員の追加変更が必要となることから設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市鉢形 1293		契約額	22,000,000 円	23,870,000 円	増額		
施設管理課 舗装工事 20252030			自			令和7年12月26日	令和7年12月26日	—			
			至			令和8年3月25日	令和8年3月25日	—			
7公管道維鹿施管第1号 路面再生工事(鹿嶋市宮津台地内外)			路面再生工事 ○切削工 A=3,050㎡ ○表層工 A=3,050㎡	(株)ヨシケン	工事着手後、想定を上回る量のガラ処分が出てきたこと、交通誘導員の追加変更が必要となることから設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市大字宮津台4757-7		契約額	20,020,000 円	22,935,000 円	増額		
施設管理課 舗装工事 20252031			自			令和7年12月26日	令和7年12月26日	—			
			至			令和8年3月25日	令和8年3月25日	—			
7公管道維鹿施管第4号 路面再生工事(鹿嶋市木滝地内外)			路面再生工事 ○切削工 A=1,201㎡ ○表層工A=1,201㎡	小川建設(株)	工事着手後、想定を上回る量のガラ処分が出てきたこと、交通誘導員の追加変更が必要となることから設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日		契約額	契約額
				茨城県鹿嶋市佐田 346		契約額	10,670,000 円	11,715,000 円	増額		
施設管理課 舗装工事 20252032			自			令和7年12月26日	令和7年12月26日	—			
			至			令和8年3月25日	令和8年3月25日	—			

令和7年度 変更契約状況

令和8年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
7公管道維鹿施管第2号 路面再生工事 (鹿嶋市宮中地内)	舗装工事	20252033	路面再生工事 ○切削工 A=1,260㎡ ○表層工A=1260㎡	加藤建設(株)	工事着手後、想定を上回る量のガラ処分が出てきたこと、交通誘導員の追加変更が必要となることから設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月18日	契約額	9,845,000 円	10,659,000 円	増額
				自		令和7年12月26日	令和7年12月26日	至	令和8年3月25日	令和8年3月25日	—	
7鹿廃対第10号 資源化施設動力制御盤改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地 鹿嶋市立衛生センター資源化施設)	清掃施設工事	20251076	資源化施設の不燃物処理動力制御盤内の部品が耐用年数を超過しており、不具合が生じていることから部品の交換を行うものである。	(株)ウイズウェイストジャパン	中東情勢の影響により電子部品の納品が予定より3ヶ月程度遅れるため、工期延長により対応するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月23日	契約額	2,310,000 円	2,310,000 円	増減
				自		令和8年2月25日	令和8年2月25日	至	令和8年3月31日	令和8年8月14日	136日増	
7緊自債鹿道建第4号 水路改良工事 (鹿嶋市和地内)	土木一式工事	20252021	大型排水フリューム L=99m 工用道路工 N=1式 畦畔工 N=1式	日向寺工業	本工事に使用する大型排水フリューム等の材料の製作に不測の日数を要したため、工期を130日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月24日	契約額	125,158,000 円	125,158,000 円	増減
				自		令和7年10月30日	令和7年10月30日	至	令和8年3月27日	令和8年8月4日	130日増	
7緊自債鹿道建第5号 水路改良工事 (鹿嶋市和地内)	土木一式工事	20252022	大型排水フリューム L=93m 工用道路工 N=1式	(株)村上工務店	本工事に使用する大型排水フリューム等の材料の製作に不測の日数を要しているため、工期を130日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月24日	契約額	104,500,000 円	104,500,000 円	増減
				自		令和7年10月31日	令和7年10月31日	至	令和8年3月27日	令和8年8月4日	130日増	
7緊自債鹿道建第6号 道路復旧工事 (鹿嶋市中地内)	舗装工事	20252027	道路付属物工_ガードレール設置工 L=495m 舗装工_表層工 A=2,080㎡	(株)谷田川工務店	前工区の工事完成に不測の日数を要したため、工期を48日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月24日	契約額	14,410,000 円	14,410,000 円	増減
				自		令和7年12月16日	令和7年12月16日	至	令和8年3月27日	令和8年5月14日	48日増	
7国補防安鹿道建第5-3号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)	土木一式工事	20252029	市道6400号線 L=235m ○管(函)渠型側溝 L=205m ○浸透トレンチ L=200m ○上層路盤(RC-40 t=10cm) A=1,100㎡ ○表層(再生細粒度As13 t=3cm) A=1,100㎡	高木工業(株)	今回工事において、工事路線に埋設されているガス管への影響有無の管理者立会に不測の日数を要したため、工期を110日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年3月24日	契約額	42,790,000 円	42,790,000 円	増減
				自		令和7年12月26日	令和7年12月26日	至	令和8年3月27日	令和8年7月15日	110日増	

令和7年度 変更契約状況

令和8年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
7鹿下第35号 平井地区污水管整備工事(鹿嶋市平井地内)			污水管整備工事 施工延長 L=91.70m ○管布設工(φ400) L=4.00m ○管布設工(推進) L=86.80m ○付帯工一式 ○仮設工一式	(株)郡司建設	本工事について、立坑施工に伴い使用するライナープレートの仮設材としての取り扱いに係る設計時の整理が不十分であり、材料費の積算内訳への反映がなされていなかったことから、施工実態を踏まえ当該材料費を算定し整合を図るものである。また、使用材料の納期に不測の日数を要することから、工期を延長するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和8年3月25日		契約額
下水道課	土木一式工事	20252024		茨城県鹿嶋市粟生 1711		契約額	53,350,000 円	58,080,000 円	増額
						自	令和7年12月3日	令和7年12月3日	97日増
						至	令和8年3月25日	令和8年6月30日	
7鹿教設第49号 三笠小学校防火戸連動制御盤更新工事(鹿嶋市大字宮中 2042-1(三笠小学校))			防火戸連動制御盤更新工事一式	(有)カミス総合防災	材料納期が遅れており、工期内の完了が難しいことから、92日間工期を延長するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和8年3月25日		契約額
教育施設課	消防施設工事	20251066		茨城県神栖市知手中央 9-5-2		契約額	2,849,000 円	2,849,000 円	無し
						自	令和8年1月30日	令和8年1月30日	92日増
						至	令和8年3月30日	令和8年6月30日	
7鹿浄第31号 根三田污水中継ポンプ場污水ポンプ改良・補修工事(鹿嶋市根三田污水中継ポンプ場内)			No.2ポンプ改良 1.0式 No.3ポンプ補修 1.0式	OESアクアフォーコ(株)	特記仕様書(第17条工期:本契約に掛かる予算の繰越手続きが認められた場合には、別途協議により工期を変更する。)に基づき、必要とする工期に変更するものである。	変更回数 2	変更契約日: 令和8年3月26日		契約額
下水道課	機械器具設置工事	20251006		兵庫県豊岡市神美台 157-76		契約額	31,900,000 円	31,900,000 円	無し
						自	令和7年5月10日	令和7年5月10日	91日増
						至	令和8年3月31日	令和8年6月30日	
7社交鹿公下第1-2号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市国末地内)			污水管整備工事 施工延長 L=175.45m ○管布設工 φ200 L=161.55m ○人孔設置工 N=8箇所 ○付帯工一式 ○仮設工一式	会津建設(株)	本工事について、使用する材料の納期に不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため、工期の延長を行うものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和8年3月30日		契約額
下水道課	土木一式工事	20252028		茨城県鹿嶋市下津 289-3		契約額	47,608,000 円	47,608,000 円	無し
						自	令和7年12月26日	令和7年12月26日	60日増
						至	令和8年3月30日	令和8年5月29日	
7防安鹿公下第1-53号 下水道污水マンホール蓋取替工事(鹿嶋市下水道処理区域内)			マンホール蓋取替工事 ○蓋設置・撤去工(φ600) N=22箇所	加藤建設(株)	本工事に使用するマンホール蓋については特殊仕様(SV仕様)であるため受注生産となり、製作及び納品に当初想定以上の日数を要した。このため、工期を延長するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和8年3月31日		契約額
下水道課	土木一式工事	20251053		茨城県鹿嶋市高天原 1-6-62		契約額	8,547,000 円	8,547,000 円	無し
						自	令和7年11月26日	令和7年11月26日	18日増
						至	令和8年3月13日	令和8年3月31日	
6防安鹿公下第1-4号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			市道0157号線 L=35.7m 函渠工(BOX1.5×1.5)L=34.0m 人孔設置工(組立特殊人孔)1基 付帯工1式 仮設工1式	(株)中川建設	特記仕様書(第40条工期:本契約に掛かる予算の繰越手続きが認められた場合には、別途協議により工期を変更する。)に基づき、必要とする工期に変更するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和8年3月31日		契約額
下水道課	土木一式工事	20252034		茨城県鹿嶋市津賀 1612		契約額	37,367,000 円	37,367,000 円	無し
						自	令和8年1月21日	令和8年1月21日	80日増
						至	令和8年3月31日	令和8年6月19日	