

令和7年度 変更契約状況

令和8年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況			
6防安鹿公下第1-3号 荒野台地区調整池築造工事(鹿嶋市荒野地内)			調整池築造工事 河川土工 1式 法覆護岸工 1式(ブロックマット工 A=582㎡ 植生工 A=1450㎡) 付属物設置工 1式(防護柵設置工 L=168m) 函渠工 L=34.7m 管渠工 L=16.2m 仮設工 1式	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中 5259-1	本工事施工箇所において、土工量(掘削工及び土砂積込運搬工)が増えたため、また、箱渠工敷板部屈曲点について、二次製品にて積算していたが、納入期の遅延と現地における切断コスト及び製品ロスが発生することが課題となり、現場打ち施工の方が正確かつ安定した構造物が築造できると判断し、設計を見直し変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年2月6日		契約額	92,400,000 円	95,040,000 円	増額
						自	令和7年4月1日	令和7年4月1日	—				
						至	令和8年2月20日	令和8年2月20日	—				
						下水道課	土木一式工事	20242041					
<*追加>7鹿浄第41号 監視装置通信不具合修繕工事(鹿嶋市浄化センター内)			冷却ファン交換 1式 直流電源装置交換DC15V 1式 直流電源装置交換DC24V 1式	安川オートメーション・ドライブ(株) 東京支店 東京都品川区大崎1-11-1	本修繕工事において、調査したところHUB装置に不具合が発生していたため、通信不具合が頻繁に起こる原因であった。そのHUB装置を交換するため追加変更するものである。また今後の対策として、GPSタイムサーバー装置も必要であると判断し併せて追加変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年2月16日		契約額	5,500,000 円	6,347,000 円	増額
						自	令和7年11月7日	令和7年11月7日	—				
						至	令和8年3月6日	令和8年3月6日	—				
						浄化センター	電気通信工事	20251048					
7市整鹿道建第4号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			排水構造物工 側溝工 L=173m 管渠工 L=392m 集水樹工 N=5基 マンホール工 N=6基 舗装工 アスファルト舗装工 A=768㎡	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中 4703-5	雨水管占用範囲の舗装復旧施工時期について、道路管理者及び警察との協議に不測の日数を要したため工期を30日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年2月19日		契約額	35,640,000 円	35,640,000 円	増減 無し
						自	令和7年8月8日	令和7年8月8日	30日増				
						至	令和8年2月3日	令和8年3月5日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20252018					
7鹿廃対第1号 リサイクル施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			○破碎機ローター交換工事 N=1式 ○ペットボトル圧縮梱包機整備工事 N=1式 ○ガス検知器整備工事 N=1式	極東開発工業(株) 大阪府大阪市中央区 淡路町2-5-11	脱じん用空気圧縮機のドライヤーユニットに不具合が生じ、処理ライン全体の運動運転が停止する事象が発生したため、工事請負業者と協議した結果、早急な対応を要し且つ本工事期間内に施工可能であったため、設計変更(工事追加等)により対応するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年2月20日		契約額	36,300,000 円	37,268,000 円	増額
						自	令和7年7月7日	令和7年7月7日	—				
						至	令和8年3月13日	令和8年3月13日	—				
						廃棄物対策課	機械器具設置工事	20251015					
7鹿浄第31号 根三田汚水中継ポンプ場汚水ポンプ改良・補修工事(鹿嶋市根三田汚水中継ポンプ場内)			No.2ポンプ改良 1式 No.3ポンプ補修 1式	OESアクアフォーコ(株) 兵庫県豊岡市神美台 157-76	本工事は、根三田汚水中継ポンプ場 汚水ポンプ改良・補修工事として起工したが、当初設計においてNo.3ポンプについては分解・組立をするオーバーホールの設計であったが、補修点検において底板並びにインペラに摩耗及び腐食が確認され再利用不可と判断し新品材料とするため変更追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年2月24日		契約額	29,150,000 円	31,900,000 円	増額
						自	令和7年5月10日	令和7年5月10日	11日増				
						至	令和8年3月20日	令和8年3月31日	—				
						浄化センター	機械器具設置工事	20251006					
6国補防安鹿道建第1-3号・7国補防安鹿道建第1-1号 伐採工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線 L=243m ○チェーンソー伐採 N=72本 ○機械伐根 N=72本 ○伐木・伐竹 A=142㎡ ○集積積込み(伐竹部) A=142㎡ ○集積積込み(伐木部) A=868㎡ ○整地 A=1,010㎡	鹿島庭園(株) 茨城県鹿嶋市宮中 1992-1	令和8年1月16日付の指示書にて指示した「木枝、竹、根(木・竹)の処分」について、今回の設計変更にて、伐採木処分費47.0tを追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年2月26日		契約額	8,910,000 円	11,561,000 円	増額
						自	令和7年10月22日	令和7年10月22日	—				
						至	令和8年3月5日	令和8年3月5日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20251045					