

令和7年度 変更契約状況

令和8年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
6国補路上水第1-5号 鹿島配水場場内配管整備工事(鹿嶋市宮中地内)			鹿島配水場場内配管○配水管布設工 水道用ダクタイル鋳鉄管_DIP(NS)φ700 L=22.86m,DIP(NS)φ600 L=78.43m, DIP(NS)φ450 L=4.88m,DIP(GX)φ400 L=20.24m,DIP(GX)φ250 L=15.1m,DIP (GX)φ200 L=21.54m,SRA排水管φ 250 72.98m ○配水流量計室築造 N=1 箇所	三光建設(株)	隣接工事との取り合い調整の結果、材料等の変更があったため、減額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月7日		契約額	契約額
						契約額	130,790,000 円	128,370,000 円	減額		
						自	令和7年6月3日	令和7年6月3日	—		
						至	令和8年3月31日	令和8年3月31日	—		
<*追加>7大都鹿施管第13号 大野潮騒はまなす公園物産センター解体工事(鹿嶋市角折地内)			物産センター解体工 N=1.0式	石山みどり産業(株)	現場調査したところ、飛散防止の仮囲いが必要となったため設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月7日		契約額	契約額
						契約額	5,214,000 円	6,774,900 円	増額		
						自	令和7年11月26日	令和7年11月26日	—		
						至	令和8年1月23日	令和8年1月23日	—		
7鹿教設第18号 カシマススポーツセンター汚水処理施設改修工事(鹿嶋市大字神向寺23番地2)			老朽化により漏水している汚水処理施設を改修するもの。	中山設備工業(株)	本工事の工事期間中において、隣接する最終沈殿槽で新たな不具合が生じ、今回の工事への影響が生じているため、最終沈殿槽を復旧するための追加工事と工期変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年1月9日		契約額	契約額
						契約額	24,244,000 円	28,974,000 円	増額		
						自	令和7年8月8日	令和7年8月8日	77日増		
						至	令和8年1月9日	令和8年3月27日	—		
6国補防安鹿道建第1-3号・7国補防安鹿道建第1-1号 伐採工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線 L=243m ○チェーンソー伐採 N=72本 ○機械伐根 N=72本 ○伐木・伐竹 A=142㎡ ○集積積込み(伐竹部) A=142㎡ ○集積積込み(伐木部) A=868㎡ ○整地 A=1,010㎡	鹿島庭園(株)	本工事区間の隣接地から道路用地にせり出している樹木の枝について、地権者との枝払い調整に不測の日数を要したため、工期を45日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月13日		契約額	契約額
						契約額	8,910,000 円	8,910,000 円	無し		
						自	令和7年10月22日	令和7年10月22日	45日増		
						至	令和8年1月19日	令和8年3月5日	—		
6緑国補社総交橋梁鹿施管第2号 宮中跨線橋補修工事(鹿嶋市宮中地内)			宮中跨線橋補修工事 A=42㎡ FRPシート・塗装工 A=42㎡	(株)大平工業	鉄道事業者との調整により不測の日数を要したため、15日間工期を延長する。また、本工事において道路付属構造物撤去工が必要になったため、追加変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月13日		契約額	契約額
						契約額	9,218,000 円	9,383,000 円	増額		
						自	令和7年10月8日	令和7年10月8日	15日増		
						至	令和8年1月15日	令和8年1月30日	—		
6国補防安鹿道建第5-3号・7国補防安鹿道建第5-1号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6400号線 L=241m ○管(函)渠型側溝 L=216m ○浸透トレンチ L=211m ○上層路盤(RC-40 t=10cm) A=993㎡ ○表層(再生細粒度As t=3cm) A=993㎡	(株)泉建工	令和7年9月2日付けの指示書にて指示した「EP部交差点の遠心ボックス及び集水柵(C)の追加」について、今回の設計変更にて追加する。また、本工事区間において、警察による道路規制標識の設置に不測の日数を要したため、工期を20日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年1月14日		契約額	契約額
						契約額	42,020,000 円	43,505,000 円	増額		
						自	令和7年6月26日	令和7年6月26日	20日増		
						至	令和8年1月14日	令和8年2月3日	—		

令和7年度 変更契約状況

令和8年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
7市整鹿道建第6号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			道路土工_N=1式 側溝工_L=272m 管渠工_L=32m 集水柵工_N=11 基舗装工_A=866㎡	小川建設(株)	道路用地内に設置されていた電柱の移設について、電気事業者との協議調整に不測の日数を要したため、工期を50日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月14日	増減
道路建設課				茨城県鹿嶋市佐田346		契約額	19,140,000 円	19,140,000 円	無し
土木一式工事				自		令和7年10月30日	令和7年10月30日	50日増	
20252023				至		令和8年1月27日	令和8年3月18日		
7鹿上水第11-1号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8027号線他 ○配水管布設工_HPPEφ75 L=410m、HPPEφ50 L=5m ○土工_1式 ○付帯工_1式	榊村上工務店	試掘の結果、不測の埋設物により使用材料の変更をしたこと及び全面通行止めによる交差点部の安全確保のため、交通誘導員の配置追加による増額変更と、それに伴い28日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年1月19日	契約額
水道課				茨城県鹿嶋市小山1114-12		契約額	45,980,000 円	51,920,000 円	増額
土木一式工事				自		令和7年6月5日	令和7年6月5日	28日増	
20252006				至		令和8年1月30日	令和8年2月27日		
7鹿上水第2号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)			市道3134号線他 ○配水管布設工_HIVP(RR)φ75 L=279.2m φ50 L=252.7m ○土工_1式 ○付帯工_1式	榊トムラ	工事着手後、試掘を行ったところ既設管が想定と大きく異なり、配管の変更・追加を行ったことによる増額変更と、それに伴い60日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月19日	契約額
水道課				茨城県鹿嶋市和2001-3		契約額	45,100,000 円	49,830,000 円	増額
土木一式工事				自		令和7年8月8日	令和7年8月8日	60日増	
20252017				至		令和8年1月30日	令和8年3月31日		
7鹿上水第3号 配水管布設工事(鹿嶋市谷原地内)			法定外道路 ○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ250)L=200m (DIP(GX)φ75)L=4.9m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(有)須賀田設備工業	現況に合わせ、布設位置等を変更したことによる使用材料変更・追加により、増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月23日	契約額
水道課				茨城県鹿嶋市武井13		契約額	19,404,000 円	20,119,000 円	増額
土木一式工事				自		令和7年9月30日	令和7年9月30日	-	
20252020				至		令和8年1月30日	令和8年1月30日		
6緊自債鹿道建第1号 水路改良工事(鹿嶋市中地内)			排水構造物工 大型フリーム_L=131m L型擁壁水路_N=1箇所 マットレス基礎_N=1式仮設工 工事用道路工_N=1式 締切排水工_N=1式	会津建設(株)	大型フリーム設置の際に水路背面の土砂流出による施工性・安全性の悪化を防ぎ、適正な作業スペースの確保することを目的として、大型土のう設置を追加変更する。また施工ヤードの返還に伴う地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を20日間延長するものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和8年1月23日	増減
道路建設課				茨城県鹿嶋市下津289-3		契約額	118,250,000 円	118,250,000 円	無し
土木一式工事				自		令和6年9月3日	令和6年9月3日	20日増	
20242021				至		令和8年2月4日	令和8年2月24日		
7鹿上水第(修2-8)号 大野配水場非常用発電機修繕工事(鹿嶋市津賀地内)			○鉛蓄電池交換_1式 充電器修繕_1式 仮設発電機設置_1式	(有)鹿島光電社	工程調整の結果、仮設発電機のリース期間が0.5ヶ月延長となったため、増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年1月30日	契約額
水道課				茨城県神栖市波崎9364-1		契約額	4,493,720 円	4,861,780 円	増額
電気工事				自		令和7年11月6日	令和7年11月6日	-	
20251060				至		令和8年3月31日	令和8年3月31日		