

様式8号(第3条関係)

令和8年度 変 更 契 約 状 況

令和8年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減		
事業担当課	種別	整理番号										
8鹿下第16号 下水道污水管布設替工事(鹿嶋市宮中・宮下地内)			汚水管布設替工事:管布設工 Φ150施工延長L=48.3m ○ 管体延長L=45.8m ○人孔設 置工(0号2基, 塩ビ2基) ○ 取付管設置・撤去6箇所 ○ 付帯工1式	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中 4703-5	本工事施工にあたり、現地において試験堀 を実施した結果、地下水が想定よりも高く、 施工が困難なため地下水位低下工を追 加、あわせて工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月11日		契約額		
						契約額		8,624,000 円		14,124,000 円		増額
						自	令和8年7月7日	令和8年7月7日		60日増		
下水道課	土木一式工事	20261018		至	令和8年9月14日	令和8年11月13日						
8鹿上水第1-2号 鹿島配水場倉庫築造 工事(鹿嶋市宮中地内)			○建築工事 N=1.0式 ○電 気設備工事 N=1.0式 ○機 械設備工事 N=1.0式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139	中東情勢の影響により、材料の入手に不 測の日数を要したため、工期を81日間延 長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月11日		増減		
						契約額		29,480,000 円		29,480,000 円		無し
						自	令和8年5月22日	令和8年5月22日		81日増		
水道課	建築一式工事	20262003		至	令和8年10月19日	令和9年1月8日						
7緊自債鹿道建第7号 水路改良工事 (鹿嶋市和地内)			大型排水フリーウム L=98 m, 仮排水路工 N=1式	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生 1711	隣接工区施工の仮設水路の見直しに伴 い、本工区についても当初予定していた施 工計画の再検討が必要となった。施工計 画の見直し及び隣接工区との工程調整を 余儀なくされたことから、工期を78日間延 長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月15日		増減		
						契約額		113,850,000 円		113,850,000 円		無し
						自	令和8年3月27日	令和8年3月27日		78日増		
道路建設課	土木一式工事	20252036		至	令和8年9月24日	令和8年12月11日						
8道維鹿施管第1号 道路維持補修工事 (鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井東 2-5-1	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、今回数量が確定したため、設計変更す るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月18日		契約額		
						契約額		8,580,000 円		8,074,000 円		減額
						自	令和8年3月10日	令和8年3月10日		—		
施設管理課	土木一式工事	20251071		至	令和8年9月30日	令和8年9月30日						
8道維鹿施管第2号 道路維持補修工事 (鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田 346	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、今回数量が確定したため、設計変更す るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月18日		契約額		
						契約額		8,492,000 円		8,327,000 円		減額
						自	令和8年3月10日	令和8年3月10日		—		
施設管理課	土木一式工事	20251072		至	令和8年9月30日	令和8年9月30日						

令和8年度 変更契約状況

令和8年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
8道維鹿施管第3号 道路維持補修工事 (鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	会津建設(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月18日		契約額
						契約額	8,580,000 円		8,514,000 円	減額
				自		令和8年3月10日		令和8年3月10日	—	
				至		令和8年9月30日		令和8年9月30日		
施設管理課	土木一式工事	20251073		茨城県鹿嶋市下津 289-3						
8道維鹿施管第4号 道路維持補修工事 (鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	フジテック(有)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月18日		契約額
						契約額	8,470,000 円		8,415,000 円	減額
				自		令和8年3月10日		令和8年3月10日	—	
				至		令和8年9月30日		令和8年9月30日		
施設管理課	土木一式工事	20251074		茨城県鹿嶋市宮中 4626						
8道維鹿施管第5号 道路維持補修工事 (鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)村上工務店	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月18日		契約額
						契約額	8,690,000 円		8,677,900 円	減額
				自		令和8年3月10日		令和8年3月10日	—	
				至		令和8年9月30日		令和8年9月30日		
施設管理課	土木一式工事	20251075		茨城県鹿嶋市小山 1114-12						
8排水鹿道建第1号 排水整備工事(鹿嶋市宮中地内)			土工 N=1式, 側溝工(300×400) L=38m, (300×500~700) L=96m, 上層路盤工(RC-40 t=15cm) A=67㎡, 表層工(再密13 t=4cm) A=450㎡	(株)鹿島ガーデン	排水法線を確定させるため、現地状況を踏まえた詳細な調査を実施する必要性が生じ不測の日数を要したため、100日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年9月29日		増減
						契約額	11,110,000 円		11,110,000 円	無し
				自		令和8年7月14日		令和8年7月14日	100日増	
				至		令和8年10月13日		令和9年1月21日		
道路建設課	土木一式工事	20262015		茨城県鹿嶋市宮中6-6-9						
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				